CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. **MAB/LS/SH/FONDO I- MEV/2025-33/AT**

**Convenio modificatorio en tiempo** relativo al contrato de obra pública numero **MAB/LS/SH/FONDO I- MEV/2025-33,** el presente convenio lo celebra por una parte el **Municipio de Abasolo, Gto**., representado en éste acto por su Presidente Municipal, el Secretario del H. Ayuntamiento y su Director de Obras Públicas a quienes en lo sucesivo se denomina **"El Municipio",** y por la otra parte el **C. Francisco Javier Zambrano Reynoso**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Contratista"** de conformidad con los antecedentes y clausulas siguientes:

## DECLARACIÓN UNICA:

Las partes acuden a la celebración del presente instrumento con la misma personalidad que manifestaron tener en el apartado de declaraciones del contrato principal numero **MAB/LS/SH/FONDO I- MEV/2025-33**, así mismo declaran que las mismas no les han sido revocadas ni modificadas.

## ANTECEDENTES:

**Primero.-** Con fecha **08 de octubre de 2025,** se celebró el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado **MAB/LS/SH/FONDO I- MEV/2025-33** en virtud del cual **"El Contratista"** se obligó a ejecutar la obra pública consistente en: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO, 110010001, 0167, 0129, 0059, 0203, 0218, 0398, 0152, 0133, 0190, 0241, 0063,** con un plazo de ejecución un periodo de **90 (noventa)** días naturales comprendidos entre el **15 de octubre de 2025** al **12 de enero de 2026,** y que en el mismo pactaron los derechos y obligaciones que cada parte contrajo.

**Segundo.-** También pactaron que una vez concluida la obra en su totalidad a cargo de **"El Contratista"** en los términos del respectivo contrato, se cubriría a favor del mismo la cantidad total de **$4,552,234.16 (Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 16/100 M.N.** *), incluyendo el impuesto al valor agregado

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. **MAB/LS/SH/FONDO I- MEV/2025-33/AT**

**Tercero.-** Para el presente caso existen causas que ameritan que se considere ampliar el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos en virtud a que se han presentado las siguientes circunstancias imprevistas durante la ejecución de la obra, como:

- **Difícil acceso para ingreso de materiales**
- **Negativa de los beneficiarios al ingresar el material**
- **Lluvias**
- **Bloqueos carreteros**
- **Falta de limpieza de los usuarios**
- **Poliforum cerrado**

Y que de tales circunstancias se cuenta con elementos objetivos y documentales que las acreditan, y que justifican la modificación al plazo otorgado a través de **un incremento en el tiempo de ejecución**, y que se evidencia través del **programa de obra y dictamen técnico con notas de bitácora.** Documentación que se anexa al presente convenio.

Dados los antecedentes anteriores, las partes convienen en las siguientes:

## C L A U S U L A S:

**Primera:** Ambas partes manifiestan que celebran el presente convenio modificatorio que tiene por objeto ampliar el plazo de ejecución de los trabajos de la obra pública: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO, 110010001, 0167, 0129, 0059, 0203, 0218, 0398, 0152, 0133, 0190, 0241, 0063.**

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que la contratante dentro del programa de inversión aprobado y por razones fundadas y explicitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, los contratos de obra pública o de servicios y suministros relacionados con la misma, mediante la celebración de convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones y que las modificaciones no deberán en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto, metas y objeto de contrato original.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. **MAB/LS/SH/FONDO I- MEV/2025-33/AT**

**Segunda:** Las partes convienen en que se modifica el plazo otorgado para la ejecución de la obra para quedar de la siguiente forma:

| | | |
|---|---|---|
| **1. Plazo originalmente otorgado para la ejecución de los trabajos** | **90 (noventa días naturales)** | **100%** |
| **2. Ampliación en tiempo concedida** | **27 (veintisiete días naturales)** | **30.00%** |
| **3. Plazo de ejecución total** | **117 (ciento diecisiete días naturales)** | **130.00%** |

De lo anterior, el plazo modificado para la ejecución de los trabajos quedará del **13 de enero de 2026** al **08 de febrero 2026**

**Tercera.-** El contratista se obliga a presentar la ampliación a la garantía de cumplimiento, en el tiempo y forma que establece el contrato principal; tal y como lo dispone el artículo 80 fracción II párrafo tercero de la ley de la materia.

**Cuarta.-** Las partes manifiestan que a excepción a lo expresamente estipulado en este convenio, continúan rigiendo todas y cada una de las clausulas y declaraciones del contrato original.

**Quinta.-** En la celebración del presente convenio manifiestan las partes que no existe dolo, error, lesión o mala fe, y que en caso de que existiere alguno de ellos este convenio quedara sin efectos.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. **MAB/LS/SH/FONDO I- MEV/2025-33/AT**

**Sexta.-** Para la interpretación del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar de la firma; renunciando "el contratista" al que le pudiere corresponder por virtud de su residencia.

El presente convenio se firma en la ciudad de Abasolo, Gto., el **08 de enero de 2026.**

**POR "EL MUNICIPIO"**

**Lic. Job Eduardo Gallardo Santellano**
Presidente Municipal

**C. Gerardo Alvarado Ceballos**
Secretario Del H. Ayuntamiento

**Ing. Alejandro Ortega Camarena**
Director de Obras Publicas

GOBIERNO DE ABASOLO | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**POR "CONTRATISTA"**

**C. Francisco Javier Zambrano Reynoso**